


СОГЛАСОВАНО:

Директор Кольчугинского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"
Л.В. Стёпина
" " " 2025 г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
ТСН "Уют"(г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 49)
потребитель тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
Организационные мероприятия			
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
2	Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка). Проведение мелких сварных и ремонтных работ на изношенных участках трубопровода системы отопления.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
3	Изготовление и монтаж дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах теплового пункта в соответствии с расчетным диаметром, предоставленным ООО «Владимиртеплогаз».	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
4	Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
5	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
6	Проведение периодической поверки коммерческого прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения (ГВС). Ввод в эксплуатацию прибора учета (при необходимости).	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
7	Проведение государственной поверки контрольноизмерительных приборов (манометров, термометров и т.д.) аккредитованными организациями.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
8	Разработка инструкций для персонала по снятию показаний прибора учета тепловой энергии с учетом сроков сдачи, имеющегося оборудования и технических возможностей средства измерения.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
9	Проведение работ по восстановлению изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
10	Проведение работ по герметизации ввода тепловых сетей в здание.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
11	Проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
12	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
13	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов (для многоквартирных домов).	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
14	Проведение технического обслуживания и ремонта внутримногоквартирного газового оборудования (для многоквартирных домов).	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.


п. Билка

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
15	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
16	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
17	Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами. Проведение инструктажа для лиц, задействованных в эксплуатации теплового оборудования, по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18	Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдачи представителям теплоснабжающей организации и представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234, минимально допустимый пакет документов определить в следующем составе:	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.1	Акты промывки теплоснабжающей установки, а также проведения испытаний на плотность и прочность.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.3	Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.4	Акты проверки (осмотра) запорной арматуры.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.5	Акты периодической поверки узла учета тепловой энергии и ГВС.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.6	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте.	до 31.08.2025 г.	Сухов А.Б.
18.7	Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения.	с мая по август 2025 г.	
18.8	Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.9	Акт осмотра объекта теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.10	Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов (для многоквартирных домов).	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.11	Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (для многоквартирных домов).	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.12	Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.13	Инструкции для административно-технического и ремонтного персонала в части технического обслуживания, ремонта теплового оборудования.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.14	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.15	Проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (при наличии).	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.16	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.

Бакон

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
18.17	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.18	Копии заключенных договоров теплоснабжения (энергоснабжения).	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.19	Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.20	Акты разграничения балансовой принадлежности.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.
18.21	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду.	с мая по август 2025 г.	Сухов А.Б.

Председатель правления ТСН "Уют"



Сухов А.Б.

Билет